11 주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

▢ 우리 경상북도에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
포항융합기술산업지구 진입도로 건설	46,660	654	-	46,006	2013년	2010년	5
영천하이테크파크지구 진입도로 건설	46,500	715	-	45,785	2017년	2010년	1.5
구미디지털산업지구 진입도로 건설	38,037	28,471	9,566	-	2013년	2010년	84
경북(구미·왜관) 산학융합지구조성	46,816	32,486	6,243	8,086	2016년	2012년	70
차세대건설기계부품 융복합설계지원센터	30,100	2,860	5,600	21,640	2015년	2010년	9.5
항공전자 시험평가 기반구축사업	37,000	-	6,500	30,500	2017년	2010년	10
첨단메디컬 신소재 (섬유)개발사업	95,200	16,050	16,040	63,110	2016년	2011년	50
차세대 건설기계 부품 특화단지 조성	885,100	5,000	84,000	796,100	2018년	2012년	10
대경권태양광 테스트베드 구축	29,785	23,996	5,789	-	2014년	2011년	65
연료전지 테스트베드 구축	14,791	12,125	2,666	-	2014년	2011년	70
이스탄불-경주 세계문화엑스포2013	16,000	-	16,000	-	2013년	2012년	100
낙동강 풍경트레일 조성	28,515	880	2,018	25,617	2015년	2011년	5
도청 신도시 진입로 개설	173,824	40,000	77,986	55,838	2015년	2012년	21.4
경상북도 본청 및 의회청사 신축공사	405,500	149,200	105,600	150,700	2014년	2009년	38

▸ (대상사업) 2012년까지 투융자심사를 통과(적정, 조건부)하여 '13.6말 현재 추진 중에 있는 사업 중 2012년 2013년 반영된 사업

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	포항 융합기술산업 지구 진입도로 건설	담당자	민생경제교통과 손현석(☎950-3906) 대구경북경제자유구역청 잔승욱(☎550-1842)

□ 필요성 및 기대효과

○ 포항융합기술산업지구의 진입을 위한 국도28호선 및 고속도로 연결로 사업지구의 접근성 향상 및 교통망 개선

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2010 ~ 2013년
○ 위　　치 : 경북 포항시 북구 흥해읍 대현리, 이인리 일원
○ 시 공 사 : 미정
○ 사업규모 : 도로건설 L=0.52km, B=35m, 입체교차로 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,660백만원(국비 22,837, 시도비 23,823)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	46,660	654	-	-	7,026	7,000	31,980
국 비	22,837	240	-	-	3,600	4,000	14,997
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	7,147	126	-	-	1,794	1,200	4,027
시군구비	16,676	288	-	-	1,632	1,800	12,956
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '10.12 : 진입도로 실시설계용역 완료
○ '12.06 : 사업추진전략 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 수요확보를 위한 국책사업 파악 및 관계기관 협력강화
○ 개발계획 변경 및 단계적 개발, 업종변경 등 사업추진방안 강구

□ 사업변경 내역

○ 2011년(총사업비 변경) : 당초 32,000백만원 → 변경 46,660백만원

사업명	영천 하이테크파크지구 진입도로 건설	담당자	민생경제교통과 손현석(☎950-3906) 대구경북경제자유구역청 박진영(☎550-1852)

□ 필요성 및 기대효과

○ 영천하이테크파크지구 진입을 위한 국도25호선 연결로 교통 환경개선

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2010 ~ 2014년
○ 위　　치 : 경북 영천시 중앙동, 화산면 일원
○ 시 공 사 : 미정
○ 사업규모 : 도로건설 L=2.42km, B=30~35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,500백만원(국비 23,250, 시도비 23,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	46,500	715	-	-	5,245	4,000	36,540
국 비	23,250	200	-	-	2,780	2,000	18,270
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	6,975	155	-	-	739	600	5,481
시군구비	16,275	360	-	-	1,726	1,400	12,789
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.5%)

○ '11.12 : 진입도로 실시설계용역 완료
○ '13.05 : 美 보잉사 항공전자 MRO사업 투자(1억달러) 서명

□ 향후계획

○ 입주수요 검증을 위한 자체 타당성 용역발주(LH)
○ 항공전자 연관산업 유치 및 지구특화를 통해 사업시행자 지정 추진

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명	구미디지털산업지구 진입도로건설	담당자	민생경제교통과 손현석(☎950-3906) 대구경북경제자유구역청 이제형(☎550-1875)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경제자유구역의 접근성 확보 및 구역내 물류망 구축
○ 인근 국가제4산업단지 등과 물류망 구축

□ 사업개요

○ 기간 : 2010 ~ 2013년
○ 위치 : 구미시 산동면 임천리, 장천면 신장리 일원
○ 시공사 : 정원종합건설(주) 외 1
○ 사업규모 : L=2.8km, B=20~30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,037백만원(국비 18,973, 시도비 19,064)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	38,037	28,471	9,566	-	-	-	-
국 비	18,973	14,525	4,448	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,691	4,440	1,251	-	-	-	-
시군구비	13,373	9,506	3,867	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ '10. 3. 10 : 총사업비 최초등록
○ '10. 4. 23 : 기본 및 실시설계 용역 착수
○ '10. 12. 21 : 총사업비 조정(1차)
○ '11. 3. 28 : 공사착공
○ '12. 12. 26 : 총사업비 조정(2차)

□ 향후계획

○ '13. 11 : 사업완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 2010년(총사업비 및 사업기간 변경)
- 총사업비 : 당초 30,000백만원 → 37,945백만원
- 사업기간 : 2010~2012년 → 2010~2013년

○ 2012년(총사업비 및 사업기간 변경)
- 총사업비 : 당초 37,945백만원 → 38,037백만원
- 사업기간 : 2010~2012년 → 2010~2013년

사업명	경북(구미·왜관)산학융합지구 조성사업	담당자	창조과학기술과 조영준 (☎053-950-3746)

□ 필요성 및 기대효과

○ 산업단지와 대학을 공간적으로 통합하여 현장 중심의 산학융합형 교육 시스템을 도입, 산업현장에서 R&D-인력양성-고용의 선순환 구축

□ 사업개요

○ 기간 : 2011년 ~ 2016년 ○ 위치 : 구미·왜관지구 ○ 시공사 : 송림건설 외

○ 사업규모 : 부지면적 총 55,737㎡(구미지구 40,690㎡, 칠곡지구 15,047㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,816백만원(국비 23,000 시도비 1,700 시군구비 1,500, 기타 20,616)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2011	2012	2013	2014	2015이후
계	46,816	-	10,543	21,943	6,243	5,043	3,043
국 비	23,000	-	6,000	6,000	5,000	4,000	2,000
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,700	-	-	1,500	200	-	-
시군구비	1,500	-	-	1,500	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	17,400	-	3,900	12,300	400	400	400
기타(현물)	3,216	-	643	643	643	643	643

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 3차년도 산학융합 촉진프로그램 추진

○ 기업연구관 및 교육관 구축 진행 中

(구미지구 교육관/기업연구관 '14. 02 완공 및 칠곡지구 기업연구관 '13. 08 완공)

□ 향후계획

○ 기업연구관을 조성하여 중소기업 연구소 유치

○ 산학융합 R&D 등 연구개발 연략강화사업 시행

사업명	차세대 건설기계부품 융복합 설계지원 센터	담당자	신성장산업과 조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 친환경 고효율의 글로벌 리드형 성장가능 건설기계·부품기업 육성을 위한 융·복합 설계지원센터 구축으로 건설기계부품 산업의 기술 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2015(5년간) ○ 위치 : 대구경북경제자유구역내(경산지식산업지구)

○ 사업규모 : 부지 4,960㎡(1,500평), 건축연면적 3,305㎡(1,000평)

○ 주관 : 한국생산기술연구원

○ 사업내용 : 센터 건립, 설계시험분석장비구축(48종), 기술개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,100백만원(국비22,700,도비2,700,경산시2,700, 기타2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015
계	30,100	2,860	5,600	13,690	7,950
국 비	22,700	2,000	3,000	10,500	7,200
도 비	2,700	350	1,175	1,175	-
경산시비	2,700	350	1,175	1,175	-
민 자	2,000	160	250	840	750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9.5%)

○ ′11. 3 : 지경부 산업기술연구기반구축사업 확정(신규)

○ ′11. 3 : ′11년도(1차년도)협약체결, 사업추진, 장비구축 5종

○ ′12. 4 : ′12년도(2차년도)협약체결 및 사업추진, 장비구축 7종, 설계기술개발(2건) 및 전문인력양성사업

□ 향후계획

○ ′13 : 부지매입 및 센터 건립 기본 및 실시설계 추진

○ ′14 : 센터 완공 및 입주, 장비구축

○ ′15 : 설계 기술개발, 기술지원등(사업완료), 기술개발, 기술지원 등

사업명	항공전자 시험평가 기반구축사업	담당자	신성장산업과 조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 항공산업 활성화를 위해 개발·생산부품의 신뢰성 확보와 국제적 수준의 공인된 항공규격 시험평가기반이 필요

○ 방산산업 인프라가 잘 갖춰진 지역특성을 살려 항공산업을 신성장동력으로 육성하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2017(4년간) ○ 위치 : 경북 영천시 녹전동 1081일원

○ 사업규모 : 부지6,611㎡(2,000평), 건평3,305㎡(1,000평)

○ 사업주관 : 한국생산기술연구원 (항공전자시스템기술센터)

○ 사업내용 : 센터 신축, 시험평가장비 구축(20종), 국제인증지원 프로세스 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,000백만원(국비 22,000, 도비7,500, 영천시비7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	37,000	-	6,500	16,500	7,500	6,500	-
국 비	22,000	-	2,000	7,000	7,000	6,000	-
도 비	7,500	-	2,250	4,750	250	250	-
영천시비	7,500	-	2,250	4,750	250	250	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ′10. 11 : 경북, 항공기 제조부문 유망거점지역으로 선정(지경부)

○ ′11. 12 : 산업기술연구기반구축사업 확정

○ ′12. 9 : 과제기획 연구용역(주관 : 한국항공산업진흥협회)

○ ′13. 7 : 협약 체결, 사업 착수

□ 향후계획

○ ′13 : 부지매입, 기본 및 실시설계, 건축 착공

○ ′14 : 센터건립, 장비구축, 시험평가지원 프로세스 구축, 기술정보 구축 등

○ ′15 : 항공부품 시험평가장비구축, 평가기준 개발 등

사업명	첨단메디컬 신소재(섬유) 개발사업	담당자	신성장산업과 강황묵(☎950-2482)

□ 필요성 및 기대효과

○ 수입에 의존하는 메디컬 섬유소재의 플랫폼 기술개발을 통한 신시장 개척 및 조기 R&D 혁신 역량 창출

○ 국내 섬유업체의 사업 다각화 및 차별화 제품생산을 통한 고부가가치 산업 전환을 유도하기 위한 메디컬 섬유소재 개발

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2011. 9. ~ 2016. 8. (5년간)

○ 위　　치 : 경산지식산업지구 / 규　모 : 대지 5,369㎡, 연면적 7,114㎡

○ 사업주체 : 산업통상자원부, 경상북도, 경산시 / 전담 : 한국산업기술진흥원

○ 내　　용

연구개발분야		기반기술분야	기반구축분야
치료/수술용	헬스케어/위생용		
치료/수술용 섬유소재개발	헬스케어/위생용 섬유소재개발	Medical Textile 용도전개 기반기술개발	메디컬 섬유소재 테스트베드 기반 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 95,200백만원(국비 64,700, 도 11,410, 경산시 4,890, 기타 14,200)

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	95,200	16,050	16,040	44,300	18,810	-	-
국　　비	64,700	9,850	10,650	30,000	14,200	-	-
도　　비	11,410	3,000	1,500	6,600	310	-	-
경산시비	4,890	800	1,490	1,300	1,300	-	-
기타(민자)	14,200	2,400	2,400	6,400	3,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 첨단메디컬 신소재(섬유) 치료/수술용, 헬스케어/위생용 연구개발 추진

- 1차년도(6개과제, ′11.9), 2차년도(4개과제, ′12.8)

○ 메디컬 섬유소재 테스트베드 기반조성사업 추진

- 사업시행자지정('11.9, 경북TP), 부지매입(′13.5), 건축설계 공모심사(′13.7)

□ 향후계획

○ 첨단메디컬 신소재 섬유개발 지속 추진

○ 메디컬 섬유소재 테스트베드 기반구성 추진(착공 : ′13.11, 준공 : ′14.12)

사업명	차세대 건설기계·부품 특화단지 조성	담당자	신성장산업과 조정희(☎950-3752)

□ 필요성 및 기대효과

○ 건설기계산업은 자본집약형, 수출 지향형 고부가가치 산업으로 전후방연계 발전과 고용창출 효과가 큰 전략산업으로 수출동력화를 위한기술기반구축 필요

○ 친환경 고효율의 글로벌 리드형 성장가능 기계부품기업 육성을 위한 특화단지조성으로 건설기계 부품 산업의 기술 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012~2018(7년간) ○ 위치 : 대구경북경제자유구역(경산지식산업지구)

○ 사업주관 : 한국생산기술연구원

○ 사업규모 : 1,111천㎡(33.6만평)/융복합센터113천㎡, 전용단지998천㎡

○ 사업내용 : 융복합센터(종합실차시험장, 시험평가센터)구축, 전문단지 조성, R&D 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 885,100백만원(국비133,400,도비21,150,경산시21,150, 민자709,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	885,100	5,000	84,000	290,200	175,100	120,400	210,400
국 비	133,400	2,000	10,500	50,100	35,200	17,100	18,500
도 비	21,150	1,500	8,300	6,400	4,650	100	200
경산시비	21,150	1,500	8,300	6,400	4,650	100	200
민 자	709,400	-	56,900	227,300	130,600	103,100	191,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.6%)

○ ′11.12. 국가예비타당성조사 대상사업 최종 확정 (B/C 1.21/AHP 0.55)

○ ′12. 7. 1차년도 사업 본격 추진, 생기원 건설기계기술센터 개소

○ ′12. 7. ~ ′13. 7. 건설기계부품 관련기업 유치활동 전개

- 기업투자설명회, 홍보물 배부, 차세대건설기계부품 특화단지 홈페이지 운영

http://www.cetec.or.kr

□ 향후계획

○ ′13. 부지매입, 융복합센터 기본 및 실시설계 용역 발주

○ ′14. 융복합센터 구축 (공사 착공, 장비 구축), 기술개발, 종합기술지원 등

○ ′15이후 융복합센터 완공(′15), 전문단지조성(′18년까지/민자), 기술개발, 종합기술지원 등

사업명	대경권 태양광 테스트베드 구축	담당자	에너지산업과 이진숙(☎950-2116)

□ 필요성 및 기대효과

○ 테스트베드 구축을 통한 경북지역의 태양광 핵심부품의 국산화 개발 및 성능평가 수요충족을 통한 산업경쟁력 확보 및 신제품 개발 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기간 : 2011. 8 ~ 2014. 6 ○ 위치 : 구미시 ○ 시공사 : 구미전자정보기술원

○ 사업규모 : 테스트베드 구축 1식

○ 총사업비 : 29,785백만원(국비 7,984, 지방비 12,951 민자 8,850)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	29,785	23,996	5,789	-	-	-	-
국 비	7,984	6,720	1,264	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,261	4,678	583	-	-	-	-
시군구비	5,261	4,678	583	-	-	-	-
기타(대구시)	2,429	2,020	409	-	-	-	-
민 자	8,850	5,900	2,950	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65 %)

○ 태양광테스트베드사업의 장비구축

- 총 45종 중 (15종 입고, 17종 계약진행중, 13 조달신청중)

○ 신재생에너지 센터건립 중 (13년 10중 완공예정)

□ 향후계획

○ 2013년 10 : 태양광테스트베드 센터 완공예정

○ 2014년 6. : 테스트베드 완공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경

당초 29,934백만원 ⇒ 변경 29,785백만원

사업명	연료전지 테스트베드 구축	담당자	에너지산업과 신재일(☎950-2187)

□ 필요성 및 기대효과

○ 테스트베드 구축을 통한 경북지역의 수소연료전지 핵심부품의 국산화 개발 및 성능평가 수요충족을 통한 산업경쟁력 확보 및 신제품개발 활성화

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2011. 8 ~ 2014. 6　○ 위　치 : 포항시　○ 시공사 : 포스텍

○ 사업규모 : 테스트베드 구축 1식

○ 총사업비 : 14,791백만원

(국비 6,763백만원, 지방비 6,550백만원, 민간 1,478백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	14,791	12,125	2,666	-	-	-	-
국 비	6,763	5,673	1,090	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,450	2,020	430	-	-	-	-
시군구비	2,450	2,020	430	-	-	-	-
기타(경남)	1,650	1,420	230	-	-	-	-
민 자	1,478	992	486	-	-	-	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 70%)

○ 테스트베드 구축 장비도입 중

○ '13. 1 : 수소연료전지 상품화 기업 컨소시엄 구성

□ 향후계획

○ 2014. 6. 테스트베드 구축 완료

○ 2014. 6. 이후 : 2단계 클러스터화 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

당초 14,578백만원 ⇒ 변경 14,791백만원

사업명	이스탄불-경주세계문화엑스포2013	담당자	관광진흥과 박승기(☎950-2665)

□ 필요성 및 기대효과

○ 동서양 문명의 중심지인 터키 이스탄불과 엑스포 공동개최로 한국(경북)문화의 세계화 및 국가브랜드 가치 제고

○ 동·서 문화소통을 통하여 한·터 문화·경제 등 교류 활성화

□ 사업개요

○ 기간/장소 : 2013. 8. 31 ~ 9. 22(23일간)/ 터키 이스탄불시 일원

○ 주　　제 : 길, 만남 그리고 동행

○ 주요내용 : 공연, 전시, 영상, 체험 등 40여개 프로그램

○ 주　　최 : 경상북도·경주시, 터키 이스탄불시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(국비 4,800, 도비 3,925, 시비 3,925, 기타 3,325)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	16,000	-	16,000	-	-	-	-
국 비	4,800	-	4,800	-	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3,925	-	3,925	-	-	-	-
시군구비	3,925	-	3,925	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	3,325	-	3,325	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :　%)

○ 경상북도-이스탄불시간 공동개최 MOU 체결('12.5)

○ 국제행사 승인 및 추진단 구성('12.10)

○ 공동조직위원회 창립총회 및 공동사무국 개소('13.1)

□ 향후계획

○ 세부 콘텐츠별 현지 행사 준비 및 국내외 집중 홍보

○ 세부 행사별 안내 등 종합 매뉴얼 제작 배부

사업명	낙동강 풍경트레일 조성	담당자	산림산업과 김인한(☎950-2816)

□ 필요성 및 기대효과

○ 숲길체험 활동이 지속 증가하고 이용객의 의식수준 향상으로 자연·문화·역사·탐방 등 이용형태가 다변화 추세에 있어 국민이 편리하고 안전하게 즐기고 체험할 수 있는 산림휴양의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2015년 ○ 위치 : 안동시 외 8개 시군(구담보~달성보 구간)
○ 시공사 : 칠곡산림조합 외 3
○ 사업규모 : 숲길 659km, 숲길안내센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,515백만원(국비 14,258, 시도비 4,277, 시군구비 9,980)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	28,515	880	2,018	16,000	9,617	-	-
국 비	14,258	440	1,009	8,000	4,809	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도 비	4,277	132	303	2,400	1,442	-	-
시군구비	9,980	308	706	5,600	3,366	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료, 숲길 82km 조성 중

□ 향후계획

○ 숲길조성, 도보교 설치 등 사업 계속

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 명 : 낙동강 풍경소리 숲길조성(당초) → 낙동강 풍경트레일 조성(변경)
○ 사업규모 : 456km(당초) → 659km(변경)
○ 총사업비 : 453억원(당초) → 285억원(변경)
○ 사업기간 : 2011년~2014년(당초) → 2011년~2015년(변경)

사업명	도청 신도시 진입로 개설	담당자	신도시조성과 이동구(☎950-2048)

□ 필요성 및 기대효과

○ 도청이전 신도시 주변은 간선도로가 전무한 지역으로 장래 예상되는 교통수요에 대처하기 위하여 연계 교통체계 구축

□ 사업개요

○ 위　　치 : 안동시 ~ 도청이전신도시 ~ 예천군

○ 사 업 량 : 2개 구간 L=13.5km, B=19.5~27.5m

○ 사 업 비 : 1,738억원(국비 869, 도비 869)

사 업 명	구　　간	사 업 량	사업기간	사업비	비 고
도청진입로(안동방면) 개설공사	국도34호선 (풍산)~지구계	L=5.0㎞, B=19.5~27.5m	'13. 2. 25~ '15. 4. 15	856	㈜무진건설 외1개사
도청진입로(예천방면) 개설공사	예천군소재지 ~지구계	L=8.5㎞, B=19.5m	'13. 10 ~ '15. 12	882	

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 173,824백만원(국비 86,912, 시도비 86,912)

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	173,824	40,000	77,986	55,838	-	-	-
국　　비	86,912	20,000	38,493	28,419	-	-	-
특별교부세	4,000	1,000	3,000	-	-	-	-
도　　비	82,912	19,000	36,493	27,419	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.4%)

○ '11. 10 : KDI 타당성 재조사 완료(B/C 10.4) - 총사업비 1,899억원

○ '12. 10 : 기재부 총사업비 조정(1,899억원→1,738억원)

○ '13. 2. 25 : 안동방면 착공

○ '13. 5. 6 : 예천방면 건설기술 심의

□ 향후계획

○ '13. 8 : 예천방면 공사발주

○ '15. 4 : 안동방면 준공(도청이전 시기 도청로 우선 개통)

○ '15. 12 : 예천방면 준공

사업명	경상북도 본청 및 의회청사 신축공사	담당자	신도시조성과 한은정(☎950-2688)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경북의 얼이 깃든 상징성과 실용성을 기본 이미지화하여
역사·문화·전통과 현대가 공존하는 경북의 랜드마크 건립

○ 저탄소 녹색성장과 유비쿼터스 등이 접목된 최첨단 녹색청사 건립

□ 사업개요

○ 기　간 : 2011. 10 ~ 2014. 10(37개월)

○ 위　치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원

○ 시공사 : 대우건설컨소시엄

○ 사업규모 : 부지 245,000㎡, 연면적 143,059㎡(지하2/지상7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 405,500백만원(국비 151,400, 도비 254,100)

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	405,500	149200	105,600	150,700	-	-	-
국　　비	151400	79,000	50,600	21,800	-	-	-
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-
도　　비	204,100	45,200	30,000	128,900	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채	50,000	25,000	25,000	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 청사건축 타당성조사용역 완료('09. 8)

○ 도 본청 및 의회청사 실시설계 완료('11. 7)

○ 건설기술심의위원회 실시설계 적격심의 및 최종낙찰자 결정('11. 9)

○ 도 본청 및 의회청사 건립공사 착공('11. 10)

○ 본관5층 바닥 및 의회 지붕층 골조공사 추진중('13. 7현재)

□ 향후계획

○ 건축물 골조공사 및 내·외부 마감공사 완료('13)

○ 실내 인테리어 완료 및 시운전('14)

11-2. 지방채 발행사업

▩ 우리 경상북도에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
도청및도의회 신청사건립	405,500	50,000	151,400	204,100	-		50,000	38.0

▸ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	경상북도 본청 및 의회청사 신축공사	담당자	신도시조성과 손율락(☎950-2082)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경북의 얼이 깃든 상징성과 실용성을 기본 이미지화하여
역사·문화·전통과 현대가 공존하는 경북의 랜드마크 건립

○ 저탄소 녹색성장과 유비쿼터스 등이 접목된 최첨단 녹색청사 건립

□ 사업개요

○ 기　간 : 2011. 10 ~ 2014. 10(37개월)

○ 위　치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원

○ 시공사 : 대우건설컨소시엄

○ 사업규모 : 부지 245,000㎡, 연면적 143,059㎡(지하2/지상7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 405,500백만원
(지방채 50,000, 국비 151,400, 도비 254,100)

○ 집행현황 및 향후 소요액

(단위 : 백만원)

구　분	계	기투자	2013	2014	2015	2016	2017이후
계	405,500	149200	105,600	150,700			
국　　비	151,400	79,000	50,600	21,800			
도　　비	204,100	45,200	30,000	128,900			
지 방 채	50,000	25,000	25,000				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 청사건축 타당성조사용역 완료('09. 8)

○ 도 본청 및 의회청사 실시설계 완료('11. 7)

○ 건설기술심의위원회 실시설계 적격심의 및 최종낙찰자 결정('11. 9)

○ 도 본청 및 의회청사 건립공사 착공('11. 10)

○ 본관5층 바닥 및 의회 지붕층 골조공사 추진중('13. 7현재)

□ 향후계획

○ 건축물 골조공사 및 내·외부 마감공사 완료('13)

○ 실내 인테리어 완료 및 시운전('14)